

2. számú melléklet a 20036 számú, 2020.07.03. napján kelt szakértői véleményhez						
Kiviteli tervtől való eltérés						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Darabszám/mennyiség	Szélesség/magasság/hosszúság (cm)	Tervtől való eltérés	Vélemény
SÍKALAPOZÁS						
6	23-003-3-0242927	Beton alapozás készítése tolóajtó alsó vezetősin fogadására statikai terveknek megfelelően		40/20/1800	van	Nem felel meg
HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETONMUNKA						
5	31-011-21.2.1.3-0230130	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C25/30-XC2-16-F2 betonból	12 db	30/30/335	Rossz pozícióban van	Elfogadható, mivel a funkciót nem befolyásolja, tartószerkezeti szempontból elfogadható
6	31-021-1.1.1-0242110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C25/30-XC3-16-F2 betonból	2 db	44/30/1800	Eltérő zsaluzási sík miatt a vasszerelés hely kérdéses a G2 bordában	Elfogadható, de mérési vizsgálattal igazolni kell a megfelelőségét
8	31-021-10.11.1.3-0242110	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C30/37-XC4/XF1-F2 betonból	1 db	150/15/730	minimális 2 cm méreteltérés a szélességi méretben	Elfogadható
SZÁRAZÉPÍTÉS						
1	39-001-21.2.2-0120021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 5 cm-es hidrofóbizált ásványgyapot hő- és hangszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, (60 cm bordatávolság) CW 75-100 mm vtg. tartóvázzal (RIGIPS) impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, gipszkarton borítás a földem síkjáig zár, betonaljzatra és a vasbeton falakra rögzített profilok alatt vízzáró szalaggal, gipszkarton burkolat padló szerkezeténél és vasbeton falaknál kialakított 3 mm elválasztó hézag festhető akril vízzáró tömítő anyaggal lezárva Öltöző és raktár falak	4 db összesen 26,99 m ²	10/800/335	A falban lévő nyílások nem a terv szerint készültek	Elfogadható
FÉM NYÍLÁSZÁRÓ ÉS ÉPÜLETLAKATOS						
21	45-004-23.2.2-0120155	Meglévő szaniter konténer áthelyezése, karbantartása, daruzási költséggel kompletten	1 db	-	Nem a terv szerint lett elhelyezve	Nem felel meg.