

3. számú melléklet a 20036 számú, 2020.07.03. napján kelt szakértői véleményhez							
Értékcsokkentés							
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege					Értékcsokk. Javaslát
			Darabszám/mennyiség	Szélesség/magasság/hosszúság (cm)	Hiba	Javítható	
SIKALAPOZÁS							
6	23-003-3-0242927	Beton alapozás készítése tolóajtó alsó vezetősín fogadására statikai terveknek megfelelően		40/20/1800	Élcsorbulás, hullámos felület, vezetősín hiánya	betonfelület javítása és sín utólagos rögzítése	50%
HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETONMUNKA							
4	31-011-3.3.2-0242110	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C25/30-XC3-16-F2 betonból a terveken jelölt falszakaszok látszóbeton minőségben 15 cm vtg. vasbetonfal	5 db	változó	Élcsorbulás, hullámos felület, síkugrás,	csiszolással, és új más fajta felületképzésével	40%
6	31-021-1.1.1-0242110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C25/30-XC3-16-F2 betonból	2 db	44/30/1800	Hibás keresztmetszet, repedés, felülei	próbaterheléssel, új felületképzéssel vagy megerősítéssel	10%
8	31-021-10.11.1.3-0242110	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C30/37-XC4/XF1-F2 betonból	1 db	150/15/730	Nagyon érdes, hullámos felület.		20%
SZÁRAZÉPÍTÉS							
1	39-001-21.2.2-0120021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 5 cm-es hidrofóbizált ásványgyapot hő- és hangszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, (60 cm bordatávolság) CW 75-100 mm vtg. tartóvázzal (RIGIPS) impregnált építőlemez RBL 12,5 mm, gipszkarton borítás a földem síkjáig zár, betonlizzatra és a vasbeton falakra rögzített profilok alatt vízzáró szalaggal, gipszkarton burkolat padló szerkezeténél és vasbeton falaknál kialakított 3 mm elválasztó hézag festhető akril vízzáró tömítő anyaggal lezárva Öltöző és raktár falak	4 db összesen 26,99 m2	10/800/335	Befejezetlen, élek, alul a fólia hiányos. csavarfejek nincsenek leglettelve	glettelés és festés	10%
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG							
MŰI. védőcső falon kívül, álmennyezetben, gipszkarton takarásban szerelve, rögzítéssel, kötődobozokkal tartószerkezet anyagával komplett elhelyezve							
Æ 16		290	m	215	770	iránytörésnél hiányos	50%